

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年11月15日

計画の名称	池田町下水道事業における効果的整備計画その2（防災・安全）													
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	池田町													
計画の目標	池田水処理センター及びマンホールポンプ場における施設設備の計画的な改築を実施し、安全かつ経済的に下水道事業の運営を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	675	A	675	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	R1末	R3末
1	R2末までに設備改築率を75%（H29）から100%とする。			
	設備改築率	75%	95%	100%
	改築済み設備数（箇所）／R2末までに改築が必要な設備数（123箇所）			
2	R3末までにストックマネジメント計画策定率を0%（H29）から100%とする。			
	ストックマネジメント計画策定率	0%	50%	100%
	策定済み計画数（計画）／R3末までに策定が必要な計画数（1計画）			
3	R3末までにストックマネジメント計画 施設改築率を0%（R1）から100%とする。			
	ストックマネジメント計画 施設改築率	0%	0%	100%
	改築済み設備数（箇所）／R3末までに改築が必要な設備数（12箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	池田町	直接	池田町	終末処 理場	改築	池田水処理センター改築 事業	設備改築実施 N=19箇所	池田町	■	■	■	■		429		策定済
		長寿命化計画																	
	A07-002	下水道	一般	池田町	直接	池田町	管渠（ 汚水）	改築	マンホールポンプ場改築 事業	設備改築実施 N=26箇所	池田町	■	■	■	■		123		策定済
		長寿命化計画																	
	A07-003	下水道	一般	池田町	直接	池田町	－	－	池田処理区ストックマネ ジメント事業	下水道ストックマネジメント 計画策定、点検・調査、改築	池田町	■	■	■	■	■	123		策定済
		ストックマネジメント計画																	
											小計						675		
											合計						675		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
池田町において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	池田町ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	1 設備改築率を100%にすることができた。 2 スtockマネジメント計画を策定（策定率100%）することができた。 3 スtockマネジメント計画における施設改築率を100%にすることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
スtockマネジメント計画に基づき、今後も計画的かつ効率的に設備の改築更新を進め、安定した下水道事業の運営に努めていく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	設備改築率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	計画策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	施設改築率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

参考図面（防災・安全交付金）

