

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業主体		池田町						
事業の概要	事業年度	H21年度		事業完了日	平成22年6月			
	総事業費	424,077千円		補助対象事業費	188,669千円			
				交付金額	47,167千円			
	整備対象地域	池田町の全域						
	事業の内容							
<p>池田町では、過疎地域、辺地地域、振興山村、特別豪雪地帯の条件不利地域であり快適にブロードバンドが利用できるエリアは一部地域となっている。近隣では、ケーブルテレビ事業者による放送・通信サービスが始まっており、当該地区との情報格差が拡大している。また、当該地区は地上波テレビ放送の難視聴地域であり、ほとんどの世帯が難視聴共聴施設によりテレビを視聴している。また、平成23年地上デジタル放送移行に伴い難視聴共聴施設の大規模な改修工事が必要であり、住民からもケーブルテレビの必要性が以前よりも増して寄せられているところである。そこで、当該地区の情報通信格差を是正するため、池田町出資による第3セクター、福井ケーブルテレビに補助金を交付し、同局が設備の構築、維持、管理、運営を行い、当該地区での地上デジタル放送、BS・CSデジタル放送の再送信に加え、ケーブルインターネットのサービスを行なうものである。併せてケーブルテレビを活用して行政情報や防災情報など住民サービス向上を目指した自主放送も提供する。利用料金については特に難視エリアの解消のため、地デジ視聴のみの料金設定など多様な料金体系を提供し、住民の要望に添ったサービスの展開を図るものである。</p>								
BB	サービス開始日	平成22年4月28日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	福井ケーブルテレビ(株)						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	1087	1087	1062	1055	1033	1023	981
	加入世帯数	250	400	169	162	183	251	283
加入率(%)	23	36.8	15.9	15.4	17.7	24.5	28.8	
CATV	サービス開始日	平成22年4月28日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	福井ケーブルテレビ(株)						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	1087	1087	1062	1055	1033	1023	981
	加入世帯数	600	930	929	921	938	936	925
加入率(%)	55.2	85.6	87.5	87.3	90.8	91.5	94.3	
評価及び課題	<p>CATVについては初年度より高い加入率を達成し、地域の高い需要も相まって、加入促進が機能したと評価できる。</p> <p>一方でBBについては目標の達成に足踏みしている状態であり、考えられる要因としてサービス開始前から既に他民間業者によるサービスの提供や、パソコンに疎い高齢者の割合が高い地域であることに起因していると分析している。</p> <p>とはいえ、BBについても着実に加入数・加入率を伸ばしており、今後はさらなるCATVの加入率維持の為にコンテンツの充実化と市場調査・案内などの実施によりよりBBの加入促進の取組みを検討していく。</p>							